



ชก ๓๗๐๒/๐๐๕

สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านฝาง  
ถนนมลิวรรณ ชก ๔๐๒๗๐

๖ มกราคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดขอนแก่น

อ้างถึง หนังสือที่ ชก ๑๕๑๗/๑๓๐๐ ลว.๒๗ พ.ค. ๒๕๕๔ และหนังสือ ตผ.๐๐๓๕/๐๓๗๙ ลว. ๒๑ เม.ย.๕๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ฯ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๒) จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดขอนแก่น แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ทราบตามระเบียบ ฯ รายละเอียดทราบแล้ว นั้น

บัดนี้ เทศบาลตำบลบ้านฝาง จึงขอส่งเอกสารหลักฐานดังกล่าว มาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชัยดี รัตน์ปริดา)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านฝาง

กองคลัง

โทร. ๐-๔๓๒๖-๙๐๐๑-๒

โทรสาร ๐-๔๓๒๖-๙๐๐๑

ท.ม.

๖ ม.ค. ๖๓

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานจัดตั้งจ้าง ปรุงงบประมาณ ๒๕๖๓  
 หน่วยงาน เทศบาลตำบลบ้านฝาง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินงาน				การเบิกจ่าย		เป็นไป ตาม แผน (✓)	ไม่ เป็นไป ตาม แผน (✓)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยวิธี วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วันเดือนปี)	ลงนามในสัญญา (วันเดือนปี)	การส่งมอบ (วันเดือนปี)	เงิน งบประมาณ (บาท)			
	งาน/โครงการ	รายการ									
	แผนงานคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน	โครงการปรับปรุงถนน/ท่อ วางระบายน้ำ ถนนการทาง บูรณะ/ขอยการทางบูรณะ	๑ โครงการ	เฉพาะเจาะ	-	๒๕/๐๙/๒๕๖๒	๒๘/๑๑/๒๕๖๒	๑๐๘,๐๐๐.-		/	
๒	แผนงานคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน	โครงการยกระดับถนนและ วางท่อระบายน้ำ ขอยรุ่งอรุณ ๒ หมู่ที่ ๙	๑ โครงการ	เฉพาะเจาะ	-	๒๕/๐๙/๒๕๖๒	๕/๑๐/๒๕๖๒	๑๑๘,๐๐๐.-		/	
๓	แผนงานคหะและชุมชน งานก่อสร้างโครงสร้าง พื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนน คลส. ซอยท่ามตะวัน(ทองนิลพัฒนา ) หมู่ที่ ๒	๑ โครงการ	เฉพาะเจาะ	-	๒๖/๐๙/๒๕๖๒	๑๘/๑๑/๒๕๖๒	๒๓๕,๐๐๐.-		/	
๔	แผนงานคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน	โครงการปรับปรุงถนน/ท่อ วางระบายน้ำ ถนนสายกลาง พร้อมขยายผิวจราจร หมู่ ๒	๑ โครงการ	เฉพาะเจาะ	-	๒๓/๐๙/๒๕๖๒	๑๑/๑๑/๒๕๖๒	๕๙๙,๗๐๐.-		/	

แบบรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓  
หน่วยงาน เทศบาลตำบลบ้านผาง อำเภอบ้านผาง จังหวัดขอนแก่น

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินงาน						การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็นไป ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วย นับ)	จัดทำโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วันเดือนปี)	ลงนามในสัญญา (วันเดือนปี)	การส่งมอบ (วันเดือนปี)	เงิน งบประมาณ (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)				
๕	งาน/โครงการ งานไฟฟ้าและถนน	รายการ โครงการปรับปรุงถนน/ท่อ ราง ระบายน้ำถนนทุ่งสว่าง พร้อมขยายผิวจราจร หมู่ที่ ๒	๑ โครงการ	เฉพาะเจาะ จง	-	๒๖/๐๙/๒๕๖๒	๗/๑๐/๒๕๖๒	๓๕,๐๐๐.-		/			
	แผนงานเกษตรและชุมชน งานก่อสร้างโครงสร้าง พื้นฐาน	โครงการปรับปรุงลานจอดรถ หน้าตลาดสดเทศบาล	๑ โครงการ	e-bidding	๒๑/๐๘/๒๕๖๒	๒๐/๐๙/๒๕๖๒	๒๐/๑๒/๒๕๖๒	๔๙๓,๘๐๐.-		/			
๗	แผนงานสาธารณสุข งานบริการทั่วไป	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่อง ออกกำลังกายกลางแจ้ง	๑ โครงการ	เฉพาะเจาะ จง	-	๑๘/๑๒/๒๕๖๒	๒๔/๑๒/๒๕๖๒	๔๒๕,๐๐๐.-		/			
๘	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้าง พื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนน คลล. ถนนโพธิ์ทอง ซอย ๖ (ไตนาค) หมู่ที่ ๓	๑ โครงการ	เฉพาะเจาะ จง	-	๑๙/๑๑/๒๕๖๒	๒๕/๑๒/๒๕๖๒	๔๘๐,๐๐๐.-		/			

**แบบรายงานผลการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓**  
**หน่วยงาน เทศบาลตำบลบ้านฝาง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น**


ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินงาน				การเบิกจ่าย		เป็นไป ตาม แผน (✓)	ไม่ เป็นไป ตาม แผน(✓)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วย นับ)	จัดหายโดย วิธี ราคา/ประกวด ราคา (วันเดือนปี)	ลงนามในสัญญา (วันเดือนปี)	การส่งมอบ (วันเดือนปี)	เงิน งบประมาณ (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (บาท)			
	งาน/โครงการ	รายการ									
	แผนงานเกษตรและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน	โครงการปรับปรุงถนนดิน คูกรังทางไปทุ่งขะยะ เทศบาล	๑ โครงการ	เฉพาะเจาะ จง	-	๔/๑๑/๒๕๖๒	๑๑/๑๑/๒๕๖๒	๔๒,๐๐๐.-		/	
๙	แผนงานอุตสาหกรรมและ การโยธา งานก่อสร้างโครงสร้าง พื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยรุ่งอรุณ ๑ หมู่ที่ ๙	๑ โครงการ	เฉพาะเจาะ จง	-	6/๑๑/๒๕๖๒	๒๔/๑๒/๒๕๖๒	๔๔๐,๐๐๐.-		/	
๑๐	แผนงานอุตสาหกรรมและ การโยธา งานก่อสร้างโครงสร้าง พื้นฐาน	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.ซอยรุ่งเรือง (แยกที่ ๑) หมู่ที่ ๓	๑ โครงการ	เฉพาะเจาะ จง	-	๑๘/๑๑/๒๕๖๒		๑๐๐,๐๐๐.-		/	
๑๑	แผนงานอุตสาหกรรมและ การโยธา งานก่อสร้างโครงสร้าง พื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยหลังศาลเจ้า (ต่อจาก เดิม) หมู่ที่ ๙	๑ โครงการ	เฉพาะเจาะ จง	-	๑๘/๑๑/๒๕๖๒		๑๕๕,๐๐๐.-		/	


แบบรายงานผลการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓  
 หน่วยงาน เทศบาลตำบลบ้านฝาง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น


ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าวัสดุวัสดุสิ้นเปลืองและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินงาน						การเบิกจ่าย		เป็นไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็นไป ตาม แผน (\)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วย นับ)	จัดหาโดย วิธี ราคา/ประกวด ราคา (วันต่อปี)	ลงนามในสัญญา (วันต่อปี)	การส่งมอบ (วันต่อปี)	เงิน งบประมาณ (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (บาท)					
๑๒	แผนงานเกษตรและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน	โครงการชุดเจาะบ่อ บาดาลเพื่อการเกษตร ศูนย์การเรียนรู้สตรีชภูมิจึง ชุมชนพอเพียง	๑	เฉพาะเจาะ จง	-	๖/๑๑/๒๕๖๒	๒๔/๑๒/๒๕๖๒	๑๕๖,๐๐๐.-		/			
๑๓	แผนงานเกษตรและชุมชน สวนสาธารณะ	โครงการก่อสร้างทางเดิน - รัง รอบสนามกีฬา ผู้สูงอายุ หมู่ที่ ๑๒	๑	เฉพาะเจาะ จง	-	๑๒/๑๑/๒๕๖๒	๑๓/๑๒/๒๕๖๒	๔๙๙,๐๐๐.-		/			
๑๔	แผนงานเกษตรและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน	โครงการปรับปรุงถนน/ ท่อระบายน้ำ ถนนสาย กลาง หมู่ที่ ๒	๑	เฉพาะเจาะ จง	-	๒๓/๑๑/๒๕๖๒		๔๘๖,๐๐๐.-		/			อยู่ระหว่าง ก่อสร้าง
๑๕	แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป	โครงการปรับปรุง รถบรรทุก ๖ ล้อ	๑	เฉพาะเจาะ จง	-	๑๙/๑๑/๒๕๖๒	๒๕/๑๒/๒๕๖๒	๓๕๐,๐๐๐.-		/			


แบบรายงานผลการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓  
หน่วยงาน เทศบาลตำบลบ้านฝาง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินงาน				การเบิกจ่าย		เป็นไป ตาม แผน (✓)	ไม่เป็นไป ตาม แผน (✓)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วย นับ)	จัดหาโดย วิธี ใช้	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วันเดือนปี)	ลงนามในสัญญา (วันเดือนปี)	การส่งมอบ (วันเดือนปี)	เงิน งบประมาณ (บาท)			
๑๖	แผนงานคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน	โครงการปรับปรุงถนน/ ท่อ ร้างระบายน้ำซอย มลิวรรณ	๑ โครงการ	เฉพาะเจาะจง	-	๒/๐๑/๒๕๖๓		๓๖๘,๐๐๐.-	/		อยู่ระหว่าง ก่อสร้าง

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ  
  
 (นางธันยภกร ศรีภักดี)  
 นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน  
  
 (นางตารารวรรณ คงนวนอินทร์)  
 ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....ผู้รับรอง  
  
 (นายสุพจน์ โคตรสมณี)  
 ปลัดเทศบาลตำบลบ้านฝาง

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ  
  
 (นายชัชวาล รัตนปริดา)  
 นายกเทศมนตรีตำบลบ้านฝาง